



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL
FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004
CREADO POR LA LEY 19-04
DESPACHO SUPERIOR

31 de Enero de 2022

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

Del: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo-2021.

Distinguido Sres.

Luego de saludarles le Hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al final de diciembre del año-2021

Consentimiento de alta estima y consideración se despide:



Lic.: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal



Calle Duarte No.49, Juma Bonao, Provincia Monseñor Noel, Republica Dominicana
Tel: (809) 296-2726, E-mail: JuntaMunicipal@distritomunicipaljumabejucal.gob.do



JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE				
Obras Ejecutadas	8	47%				
Obras en Proceso	7	53%				
Obras Pendientes	5	0.00				
TOTAL	20					

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas	Diferencia de Inversion Ejecutadas		Porcentaje de Ejecutado
RD\$	RD\$	RD\$		%
5,873,547.34	2,766,963.34	3,106,584.00		47





JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL



Obras Programadas	ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN INICIAL
Construccion Aceras y Contenes Sector Rafelito Diaz	RAFELITO DIAZ	136,923.00	272,222.64	X			
Construccion Contenes y relleno de calles Sector Los Cercados	SECTOR LOS CERCADOS	373,846.00	0				X
Construccion Aceras y Contenes, y Nivelacionn de calles callejon Chim Juma Adentro	CALLEJON CHIM JUMA ADENTRO	369,231.00	0				X
Construccion Aceras y contenes en Sector Los Trinitarios	SECTOR LOS TRINITARIOS	507,692.00	515,892.00	X			
Construcci3n Contenes y Suministro de rellenos en Las Trinitarias	SECTOR LAS TRINITARIAS	346,154.00	163,000.00			X	
Construcci3n Aceras, Contenes, Baden y Suministro de relleno en Sector Cristo Redentor	SECTOR CRISTO REDENTOR	286,154.00	25,900.00			X	
Construccion Puente y relleno calles en Sector El Comajon	SECTOR EL COMAJON	383,076.00	152,370.30			X	
Construcci3n De Contenes En Sector Hortensias Primera	SECTOR HORTENSIAS PRIMERA	646,154.00	20,000.00			X	
Construcci3n Puente Sector La Cueva	SECTOR LA CUEVAS	365,385.00	0				X
Construccion de Aceras, Contenes y Relleno en Sector San Isidro	SECTOR SAN ISIDRO	447,050.17	200,190.00			X	
Construccion de Contenes Calle Nereida de Marchena	CALLE NEREIDA DE MARCHENA	626,962.88	580,000.00	X			

Construccion de Baden Calle Simon Bolivar Zona F	CALLE SIMON BOLIVAR	96,000.00	95,948.40	X			
Construccion de Rampa Sector Bejucal Entrada la Embajada	SECTOR BEJUCAL ENTRADA LA EMBAJADA	43,600.00	43,600.00	X			
Construccion de contenes y tres badenes en Sector Don Andres	SECTOR DON ANDRES	150,000.00	0				X
Reparaciones calles Sector Los Barros 1	SECTOR LOS BARROS 1	114,231.00	43,400.00			X	
Reparacionn Techo del Club sector de Bejucal	SECTOR BEJUCAL	350,000.00	256,200.00		X		
Construcciones alcantarilla Sector Los Barros 1	SECTOR BARRO 1	150,000.00	0				X
Ilunacion Sector Don Andres	SECTOR DON ANDRES	118,800.00	36,250.00	X			
Colocacionn de Tuberias Acueducto en el Sector Don Andres	SECTOR DON ANDRES	328,788.00	328,490.00	X			
Reparacion de encache de cañadas Barrio la Paz	BARRIO LA PAZ	33,500.00	33,500.00	X			
		5,873,547.05	2,766,963.34	8	1	6	5


FIRMA DEL ALCALDE

31/01/2022
FECHA



MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2021

FORM. EP-05				7234		ESTADO: Aprobado					
CODIGO DEL CAPITULO:				JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL							
DENOMINACION:											
Código				Ejecución Presupuesto del Año							
Proyecto	Obra	Código Snp	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION							
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Anexas		5,192,537.00	-2,831,281.18	2,361,255.82	1,632,285.79	561,765.64	2,214,041.34
01	0052			Rehabilitación de calles (Saneamiento de Calles)	S	370,000.00	-223,462.00	78,538.00	35,945.00	41,423.00	78,538.00
01	0053			Construcción Aceras y Contorno Sector Roldán Daz	S	278,923.00	-4,700.36	274,222.64	0.00	272,222.64	272,222.64
01	0054			Construcción Puentes y relleno de calles Sector Los Cucares	S	553,846.00	-553,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción Aceras y Contorno y Mantenimiento de calles coligadas Chm. Juma Adriano	S	369,731.00	-369,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			Construcción Aceras y Contorno y Mantenimiento de calles coligadas Chm. Juma Adriano	S	507,892.00	8,200.00	516,092.00	488,692.00	28,200.00	516,092.00
01	0057			Construcción Aceras, Contorno, Bacheo y Saneamiento de calles en Sector Clara Resendiz	S	346,154.00	-183,154.00	163,000.00	72,400.00	90,600.00	163,000.00
01	0058			Construcción Puente y relleno de calles en Sector El Comienzo	S	296,154.00	-296,154.00	0.00	0.00	25,920.00	25,920.00
01	0059			Construcción de Cortinas en Sector Hortensia Primera	S	393,076.00	-230,765.70	162,310.30	152,370.30	0.00	152,370.30
01	0060			Construcción de cortinas y tres badenes en Sector Don Andres	S	646,154.00	-626,154.00	20,000.00	0.00	29,020.00	29,000.00
01	0061			Construcción Puente Sector La Caca	S	341,588.00	-341,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			Construcción de Aceras, Contorno y Relleno en Sector San Isidro	S	416,385.00	-416,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0063			Construcción de Cortinas Calle Nueva	S	786,154.00	-565,994.00	220,160.00	117,840.00	82,350.00	220,160.00
01	0064			Reparación de Saneamiento	N	0.00	976,867.88	976,867.88	960,000.00	0.00	960,000.00
01	0065			Construcción de Bacheo Calle Simón Bolívar	N	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00
01	0066			CONSTRUCCION DE RAMPA, SECTOR BEJUCAL ENTRADA LA ENDAJADA	N	0.00	96,300.00	96,300.00	95,948.40	0.00	95,948.40
02	0061			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	N	1,619,211.00	-554,895.12	1,064,315.88	425,035.88	284,370.88	464,335.88
02	0062			Reparación y Mantenimiento de Vías de Comunicación (Bachos)	N	320,000.00	105,035.88	425,035.88	154,965.00	259,979.88	429,935.88
02	0063			Construcción de cortinas y tres badenes en Sector Don Andres	S	160,000.00	-150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0064			Reparación de calles Sector Balcón	S	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0065			Reparación de calles Sector Los Ramos 1	S	219,731.00	-175,831.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			Reparación de Saneamiento	N	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
04	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas	N	88,552.00	-88,552.00	0.00	0.00	8.60	0.00
06	0051			Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Recreativas	N	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			Reparación Instalaciones Recreativas	N	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	429,690.26	929,330.96
06	0052			Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Recreativas	N	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0052			Reparación, parque infantil San Isidro	N	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructura Cultural, Educativa, Religiosa y Financiera	N	0.00	820,000.00	820,000.00	800,000.00	429,000.00	320,000.00
						0.00	2,361,355.24	2,361,355.24	1,138,356.03	595,695.22	1,732,385.35

ELABORADOR POR

Revisado por

AUTORIZADO POR

CENTRALIZACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

ReporteEjecucionGasosProyectoObras.pjxml
12/1/2022 7:43 PM
Pagina 2 de 2
12300135220-PRD_CIFE_1

7234

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL

Código		Proyecto	1	2	3	4	CONCEPTO DEFINICION	6	7	8	9=7+8	Ejecucion Presupuesto del Año	Ejecucion Financiera Trimestral
Código Snip	Obra	Ubicacion Geografica	1	2	3	4							
07	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Construccion Escuelas Vocacional Laboral	N	0.00	1.959.500.00	1.959.500.00	1.136.380.03	587.605.22
08	0052	0052	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Reparacion Escuelas Vocacional Laboral	N	0.00	1.959.500.00	1.959.500.00	1.136.380.03	587.605.22
09	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Reparacion Infraestructuras Culturales , Educativas , Religiosas y Funerias	N	0.00	401.455.30	401.455.30	0.00	0.00
10	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Reparacion Techo del CDS sector de Luma	S	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
11	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Construccion Edificaciones Municipales	S	0.00	1.682.070.30	1.682.070.30	1.682.070.30	756.200.00
12	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Construccion Palacio Municipal	N	0.00	1.682.070.30	1.682.070.30	1.682.070.30	756.200.00
13	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Reparacion de viviendas	N	0.00	1.682.070.30	1.682.070.30	1.682.070.30	756.200.00
14	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Construccion de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
15	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Construccion de Infraestructuras Sanitarias	S	150.000.00	-150.000.00	-150.000.00	0.00	0.00
16	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	0.00	326.788.00	326.788.00	326.788.00	0.00
17	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de tuberias Acueducto en el Don Andres	N	0.00	326.788.00	326.788.00	326.788.00	0.00
18	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Reparacion de Infraestructuras Hidraulicas	N	0.00	326.788.00	326.788.00	326.788.00	0.00
19	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Preparacion de maderas de calidad Berris la Paz	N	0.00	326.788.00	326.788.00	326.788.00	0.00
20	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
21	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
22	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
23	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
24	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
25	0051	0051	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	02.28.0001	Colocacion de lamapas (Formacion ceras)	N	350.000.00	-350.000.00	-350.000.00	256.200.00	256.200.00
Total General													