



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC. 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

15 de Julio del 2022

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

Del: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo-2022.


Distinguido Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Enero Junio del año-2022

Consentimiento de alta estima y consideración se despide:


Lic.: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal





JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2022

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE				
Obras Ejecutadas	2	22%				
Obras en Proceso	8	78%				
Obras Pendientes	11					
TOTAL	21	100%				

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas	Diferencia de Inversion Ejecutadas		Porcentaje de Ejecutado
RD\$	RD\$	RD\$		%
5,955,586.00	1,309,724.49	4,645,861.51		22





JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

Obras Programadas	ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN INICIAL
Construccion de Baden	Monte Verde	82,039.00					X
Construccion de Baden	Callejon Villa Verde	89,215.00					X
Construccion de Baden	San Isidro	130,030.00	122,449.98	X			
Construccion De Contenes	Entrada Falconbridge Bonaito	249,999.00	80,100.00			X	
Construccion De Contenes	Juma El Hatico, DON LUNA	249,999.00					X
Construccion De Contenes y Baden	Barro II	250,240.00					X
Construccion De Contenes	Calle Angel Peña, Bejucal	250,000.00					X
Construccion De Contenes	Calle Angel Peña, juma adentro	249,999.00					X
Construccion De Contenes	Calle Angel Peña, Los Cachimbos	249,999.00					X
Construccion De Contenes y Badenes	Sector el Ocho C/ Manuel Garcia	249,880.00	145,077.51		X		
Construccion De Contenes	Sector Boca de Juma c/ Jose Fco. Peña Gomez, Alejandrina	249,999.00	367,205.00	X			
Construccion De Contenes	Sector Boca de Juma c/ chachito Diaz	249,999.00					X
Construccion De Contenes	Sector Ensanche Naco	249,999.00	61,200.00			X	
Construccion De Contenes Y Relleno de calles	Sector los Cercado	553,846.00					X

Construccion De Aceras, Contenes, Baden y suministro de relleno	Sector Cristo Redentor	286,154.00	78,000.00			X	
construccion Puente	Sector La cueva	200,000.00					X
Construccion De Aceras, Contenes, y suministro de relleno	Sector San Isidro	648,314.00	59,600.00			X	
Construccion De Contenes	Las Hortensia Primera	646,654.00	326,092.00		X		
Construccion De Contenes	Sector Bejucal	249,990.00					X
Reparacion de calles	Sector Barro I	219,231.00	58,000.00			X	
Reparacion de techo del Club	Sector Juma	350,000.00	12,000.00			X	
		5,955,586.00	1,309,724.49	2	2	6	11


FIRMA DEL ALCALDE


FECHA

