



## **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL**

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC. 430037664

**DIRECTOR MUNICIPAL**

08 de enero del 2024

**Al:** Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo


**Del:** Osiris Vianey Martínez Sánchez  
Director Municipal

**Asunto:** Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo-2023.

**Distinguido Sres.**

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Julio –Diciembre del año-2023

Consentimiento de alta estima y consideración se despide:

---

**Lic.: Osiris Vianey Martínez Sánchez**  
Director Municipal



Calle Duarte No.49, Juma Bonao, Provincia Monseñor Noel, Republica Dominicana  
Tel: (809) 296-2726, E-mail: [JuntaMunicipal@distritomunicipaljumabejucal.gob.do](mailto:JuntaMunicipal@distritomunicipaljumabejucal.gob.do)



## JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

## DIRECTOR MUNICIPAL

### ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023

#### BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE	
Obras Ejecutadas	19	94%	
Obras en Proceso	0		
Obras Pendientes	0		
TOTAL	19	94%	

#### BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas	Diferencia de Inversion Ejecutadas	Porcentaje de Ejecutado
RD\$	RD\$	RD\$	%
4,169,949.00	3,929,987.92	239,961.08	94







## JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

### DIRECTOR MUNICIPAL

Obras Programadas	ubicación	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	NIVEL DE AVANCE		
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado		MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN INICIAL
Construccion Baden	En Monte Verde	82,039.00	100,039.00	X			
Construccion Baden	En Callejon Villa Verde	89,215.00	89,215.00	X			
Construccion de Contenes	Calle Don Luna	513,000.00	162,801.00	X			
Construccion Baden	en calle Dominicana esquina Mama Tingo	114,774.00	114,779.14	X			
Construccion Baden	en calle Benito Moncion con Dominicana	114,774.00	115,149.14	X			
Construccion Baden	calle Dominicana con Maria Auxiliadora	260,850.00	254,361.12	X			
Construccion Baden	calle Jaragua con francisco reinoso, frente al colmado Yajaira	105,175.00	100,000.00	X			
Construccion Baden	frente a Distribuidora Villar	196,264.00	242,903.36	X			
Construccion Contenes	calle Julian Yin Entrada del play	768,000.00	765,276.00	X			
Construccion Contenes	Barrio Los Trinitarios	174,000.00	184,800.00	X			
Construccion de Contenes	Caño Grande por la iglesia Catolica	254,400.00	254,396.99	X			
Construccion Puente Calle	Calle Los Rosarios	250,000.00	249,950.00	X			
Construccion Baden	Calle Entrada Villa Hermosa Marino Lopez	149,206.00	176,701.20	X			



Construccion Baden	Calle Cristo Rey cercano al repuesto	148,685.00	148,897.40	X			
Construccion Baden	calle Simon Bolivar	100,166.00	100,053.58	X			
Construccion Baden	calle Prox. Santo Cura de Ars calle muralla II	125,208.00	125,208.17	X			
Construccion Baden	Nuevo Amanecer	63,647.00	132,552.24	X			
Construccion Bade	entrada sector Villa Linda	198,246.00	150,904.58	X			
Construccion Contenes	Calle Entrada del Play Boca de Juma	312,000.00	312,000.00	X			
Construccion de 2 Badenes	Calle Duarte con Sanchez, frente al Play, san Isidro	150,000.00	150,000.00	X			
<b>TOTAL</b>		<b>4,169,649.00</b>	<b>3,929,987.92</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 FIRMA-DEL ALCALDE

  
 FECHA

